



Prüfbericht

über eine elektrotechnische Anlage

Anlagedaten: Riedgasse 53, 6020 Innsbruck, Top 1	
Auftraggeber:	Felix Pflug
Branche:	Wohnung
Anschrift:	Riedgasse 53, 6020 Innsbruck
Überprüfte Anlagenteile:	Gesamte Wohnung Top 1
Errichter der Anlage:	Nicht bekannt.

Umfang der Überprüfung:		
☒ Nach ÖVE 8101-6-61 (Erstprüfung)	☐ Nach ÖVE 8101-6-62 (Wiederkehrende oder ausser- ordentliche Prüfung)	☐ Prüfung wie unten spezifiziert:
Spezifikation der Prüfung:	Die Anlage wurde einer Besichtigung, Erprobung und Messung unterzogen.	



Hausanschluss und Hauptzuleitung:

Dimension Vorzählerleitung:	Nicht bekannt
Zählernummer:	Nicht bekannt
Einstellung des Tarifzählers:	Nicht bekannt
Absicherung der Verteilerzuleitung:	Nicht bekannt
Auflagen der Behörde:	Am Tag der Überprüfung wurden dem Prüfer keine Bau-, Betriebsgenehmigungs-, oder Behördenbescheide oder ähnliches vorgelegt.

Angewandte Schutzmaßnahme:

☒ FI – Schutzschaltung	☐ Nullung mit Zusatzschutz
☐ Nullung	☐ Schutzleitungssystem
☐ Schutztrennung	☐ Schutzkleinspannung
☐ Schutzisolierung	
	☐ TT-Netz
☒ TNS-Netz	☐ TNCS-Netz

Potentialausgleichsschiene :

☐ vorhanden		☐ nicht vorhanden
Wassermesserbrücke	☐ vorhanden	☐ nicht notwendig
Angeschlossen sind:	☐ Verbind. Hausanschlusskasten	☐ Schutzleiter
	☐ Aufzugsschienen	☐ Blitzschutzanlage
	☐ Fernmeldeanlagen	☐ Gasrohre
	☐ Metallkonstruktionen	☐ Wasserleitungsrohre
	☐ Heizungsrohre Vor-/Rücklauf	☐

Erdung :

☐ Fundamenterder	Material: nicht bekannt
☐ Horizontalerder	Material:
☐ Ringerder	Material:
Bemerkungen:	



Prüfung der Anlage:

Besichtigung:

☒ Richtige Auswahl der Betriebsmittel

☒ Schäden an Betriebsmitteln

☒ Schutz gegen direktes Berühren

☐ Schutztrennung

☐ Hauptpotentialausgleich

☒ Sicherheitseinrichtungen

☒ Zielbezeichnung im Verteiler

☐ Leitungsverlegung

☐ Kleinspannung mit sicherer Trennung

☐ Brandabschottung

☐ Zusätzlicher Potentialausgleich

☐ Schutzisolierung

Erprobung:

☒ Funktion der Schutzeinrichtungen

☐ Sonstige:

Messung:

Bezeichnung der Messgeräte:

Benning IT 200 SN:23160899

Betriebsspannung:

Außenleiter – Neutralleiter: 232 Volt

Außenleiter – Außenleiter: 403 Volt

Außenleiter – Außenleiter: 402 Volt

Außenleiter – Außenleiter: 403 Volt

Erdungswiderstand

Isolationswiderstand: alle Leitungen $\leq 99 M\Omega$

Prüfergebnis: ☒

☒ Anlage in Ordnung

☐ Anlage mit geringen Mängel

☐ Anlage nicht in Ordnung

Kommentar zu Mängel:

Datum der Überprüfung:

Juli 2026

Prüfer:

David Dengg

Das Protokoll umfasst -6- Seiten



ELEKTRO DENG

06. 07. 2026

Datum

ELEKTRO DAVID DENG - 6167 Neustift - Stubaitalstraße 16a

+43 (0) 664 / 84 65 328 - elektro-dengg@gmx.at

Unterschrift / Stempel



Messen von FI-Schutzschaltungen:

[illegible]

[illegible]

Kenntnisnahme:	
Bemerkungen:	Nächste Überprüfung 2031.
Vorliegendes Prüfergebnis wird zur Kenntnis genommen:	
Ort, Datum:	Anlagenbetreiber
Neustift, 06.07.2026	